

گزارش پیشرفت طرح

تأمین مالی بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای نصب و راه اندازی زیر ساخت شبکه و دیتا سنتر بیمارستان آتیه ۲ شرکت فناوری اطلاعات آریو

ثبت شده به شماره ۵۵۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۹۵۳۲۷۶

نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

کد پستی: ۱۴۵۹۷۱۳۸۱۶

دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه چهارم

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۵/۰۷/۰۸

شماره گزارش: ۴-۱۱۰-CH-۵-۱۴۰۴

۱. پروژه در یک نگاه

این پروژه شامل تأمین و اجرای تجهیزات پسیو شبکه در برج ۳۶ طبقه ای بیمارستان آتیه ۲ است. شرکت آریو مسئولیت تأمین کیستون ها، پیچ پنل ها، پیچ کوردها، ماژول های SFP و سایر تجهیزات را بر عهده دارد. منابع مالی صرف خرید تجهیزات و اجرای شبکه در چند طبقه مشخص خواهد شد. اجرای پروژه توسط تیم داخلی و پیمانکاران تخصصی انجام می شود. تکمیل این بخش، زیرساخت ارتباطی بیمارستان را آماده بهره برداری و خدمات درمانی با کیفیت خواهد کرد.

در ابتدای دوره، کل هزینه تجهیزات به همراه ۵۰ درصد هزینه خدمات اجرایی پرداخت می شود. این بخش از منابع مالی امکان خرید سریع تجهیزات و آغاز عملیات نصب را فراهم می کند. در ماه ششم پروژه، ۵۰ درصد باقی مانده هزینه خدمات اجرایی پرداخت خواهد شد. این بخش از منابع صرف تکمیل عملیات می گردد.

• عنوان پروژه: تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز نصب و راه اندازی زیرساخت شبکه و دیتا سنتر بیمارستان


آتیه ۲

• زمانبندی پروژه:

شرح فعالیت/تاریخ	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	سود نهایی
واریز وجوه									
آغاز پروژه									
خرید مواد و کالا									
انجام فعالیت									
واریز سود									
اتمام پروژه									

۲

نهاد مالی
کارگزاری بانک صادرات ایران
حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره



عامل
سکوی تامین مالی جمعی زچ



متقاضی
شرکت فناوری اطلاعات آریو



۲. پیشرفت مالی پروژه

• درآمدها

شرح/ ارقام به میلیون ریال	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد پیش بینی شده	۱۵،۱۶۷	۳۰،۳۳۴	۱۵،۱۶۷	۳۰،۳۳۴
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۱۵،۱۶۷	۴۵،۵۰۰	۶۰،۶۶۷	۹۱،۰۰۰
درآمدهای واقعی	۱۵،۱۶۷	۳۰،۳۳۴	۱۵،۱۶۷	۳۰،۳۳۴
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۵،۱۶۷	۴۵،۵۰۰	۶۰،۶۶۷	۹۱،۰۰۰

• هزینه ها

شرح/ ارقام به میلیون ریال	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه پیش بینی شده	۳۴،۹۰۰	۲،۶۵۰	۱۵،۴۰۰	۲،۶۵۰
هزینه مواد اولیه	۳۲،۲۵۰	۰	۱۲،۷۵۰	۰
سایر هزینه ها	۲،۶۵۰	۲،۶۵۰	۲،۶۵۰	۲،۶۵۰
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۳۴،۹۰۰	۳۷،۵۵۰	۵۲،۹۵۰	۵۵،۶۰۰
هزینه های واقعی	۳۴،۹۰۰	۲،۶۵۰	۱۵،۴۰۰	۲،۶۵۰
مواد اولیه	۳۲،۲۵۰	۰	۱۲،۷۵۰	۰
سایر	۲،۶۵۰	۲،۶۵۰	۲،۶۵۰	۲،۶۵۰
هزینه های واقعی تجمعی	۳۴،۹۰۰	۳۷،۵۵۰	۵۲،۹۵۰	۵۵،۶۰۰

• واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده دوره چهارم با نرخ پیش بینی ۴۷٪ به مبلغ ۵،۹۲۷،۷۹۴،۵۲۱ ریال به حساب سکوی تامین مالی زچ پرداخت گردید.

۳

نهاد مالی
کارگزاری بانک صادرات ایران
حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره



عامل
سکوی تامین مالی جعی زچ
سید



متقاضی
شرکت فناوری اطلاعات آریو



۳. اقدامات انجام شده:

تا تاریخ تهیه این گزارش، تأمین و نصب تجهیزات پسیو شبکه مطابق برنامه به طور کامل انجام شده و پیشرفت فیزیکی پروژه ۱۰۰٪ است..

۴. تعهدات شرکت:

شرکت آریو متعهد است نسبت به تأمین تجهیزات پسیو شبکه شامل کیستون ها، پچ پنل ها، پچ کوردها، ماژول های SFP و سایر اقلام مورد نیاز مطابق مشخصات فنی پروژه اقدام نماید. همچنین اجرای عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات در طبقات تعیین شده از طریق تیم داخلی و پیمانکاران تخصصی واجد صلاحیت انجام خواهد شد. شرکت موظف است عملیات اجرایی را مطابق برنامه زمان بندی پروژه پیش برده و هماهنگی های لازم جهت تحویل به موقع و آماده سازی زیرساخت ارتباطی بیمارستان برای بهره برداری را انجام دهد.

۵. نظر کارشناس پروژه:


بر اساس بررسی های انجام شده، اجرای پروژه تاکنون مطابق برنامه و پیش بینی های اولیه بوده و انحراف معناداری از موارد پیش بینی شده مشاهده نمی گردد.

۶. تعهد و امضا

اینجانب مالک طهوری با سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره به عنوان نماینده تام الختیار و دارای حق امضا در شرکت فناوری اطلاعات آریو به عنوان سرمایه پذیر تایید و تعهد می نماید که کلیه اطلاعات و مستندات های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است. و همچنین تایید و تعهد می نماید که مسئولیت جبران خسارت به سکوی زچ و مشارکت کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، برعهده سرمایه پذیر است.

۴

نهاد مالی
کارگزاری بانک صادرات ایران
حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره



عامل
سکوی تأمین مالی جمعی زچ



متقاضی
شرکت فناوری اطلاعات آریو

